

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM
MUNICÍPIOS E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO: CARAPICUÍBA

DATA BASE

13/10/2021

Obejeto: Passagem de nível na
Avenida Dep. Emilio Carlos com
interligação ao terminal
metropolitano intermunicipal

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio

Final: 720 dias apatir da data da assinatura
do convenio

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		5º ETAPA		TOTAL
			PERIODO 60 DIAS		PERIODO 165 DIAS		PERIODO 165 DIAS		PERIODO 165 DIAS		PERIODO 165 DIAS		
			Prazo de liberação: 15 dias após a liberação do Convenio	PRAZO DE EXECUÇÃO 45 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 135 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 135 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 135 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 135 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M	200,00		-		-		-		-		200,00
		R\$	R\$	121.411,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 121.411,65
2	TERRAPLANAGEM	M3XKM	296.473,80						-		-		296.473,80
		R\$	R\$	1.460.851,33					R\$	-	R\$	-	R\$ 1.460.851,33
3	SISTEMA DE DRENAGEM	M3XKM	104.127,28		58.479,22								162.606,50
		R\$	R\$	2.904.377,77	R\$	1.631.136,09							R\$ 4.535.513,86
4	PAVIMENTAÇÃO	M3XKM	-		-		-		7.220,45		7.220,45		14.440,90
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.383.759,48	R\$	4.383.759,48	R\$ 8.767.518,95
5	PASSAGEM INFERIOR	KG	-		57.433,22		82.228,65						139.661,87
		R\$	R\$	-	R\$	2.855.504,66	R\$	4.088.301,63					R\$ 6.943.806,29
6	MUROS DE CONTENÇÃO	KG	-		-		30.520,66						30.520,66
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	899.973,79	R\$	-	R\$	-	R\$ 899.973,79
7	PAISAGISMO	M2	-		-		-		-		4.655,00		4.655,00
		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	464.285,63	R\$ 464.285,63
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	UNIDADE	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		250,00
		R\$	13.359,25		R\$	13.359,25	R\$	13.359,25	R\$	13.359,25	R\$	13.359,25	R\$ 66.796,25
RECURSO ESTADUAL			R\$	4.500.000,00	R\$	4.500.000,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
RECURSO PRÓPRIO							R\$	3.001.634,67	R\$	2.397.118,73	R\$	2.861.404,36	R\$ 8.260.157,75
TOTAL			R\$	4.500.000,00	R\$	4.500.000,00	R\$	5.001.634,67	R\$	4.397.118,73	R\$	4.861.404,36	R\$ 23.260.157,75

Engº Kenhiti Siculo

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 5070185958