



CIDADE DE
CARAPICUÍBA

OBJETO: Recapeamento e pavimentação de diversas vias (Rua Caminho de Itapevi, Caminho Itapurã, Rua Belini, Rua Bragança Paulista, Rua Maura dos Santos, Rua Arnaud Gomes de Campos, Rua Tucanos, Rua Santecler Ferreira, Rua Rosalina Clara da Silva, Rua Laurindo Brunharo, Rua Bagdá, Rua Adelina, Rua Balbinos, Rua João Guidi, Rua Pedro de Oliveira, Rua José Ferreira Costa, Rua Lageado, Rua Marau, Rua Bonfim, Rua Nicola Delbon, Rua São Tomé, Rua Valentim Komarof, Alameda das Margaridas, Rua Dorival Julião de Oliveira, Rua Eric Kurt Haberman, Rua Francisca Paskevicius, Rua Gabriel Ângelo Nascimento, Rua João Ramalho, Rua Luiza Aparecida de Almeida, Rua Teófilo, Rua Caraguatatuba, Travessa Zazanov, Rua Iraí, Rua Itapina, Rua Sakamoto, Estrada do Samuca, Rua Autazes, Rua José Xavier de Lima, Rua Oscar Mariano da Silva, Rua Calçoene, Rua Careiro, Rua Fortunato Santório, Rua Nhamunda, Rua Tucumã, Travessa Jequitibá, Rua Alterosa, Rua Mercês, Rua das Hortências, Viela Mercúrio, Rua das Tulipas, Viela Sertão, Rua Campos Gerais, Rua das Orquídeas, Rua das Petúncias, Rua Romelândia, Rua Ferros, Rua Ouro Preto, Rua Sapé, Rua Irajá, Rua Santo Antonio, Rua Irismar, Rua Macambira, Rua Omar Cardoso, Rua Ouro Branco e Rua Papoulas) em diversos bairros no município de Carapicuíba.

RECURSO: Próprio

05/09/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR (R\$)	% ITEM	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	P		100%						
		R		0%						
		%	TOTAL ITEM	R\$ 59.355,11	45,22%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%
		-			26.840,38	6.502,95	6.502,95	6.502,95	6.502,95	6.502,95
2	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	P		100%						
		R		0%						
		%	TOTAL ITEM	R\$ 16.367,18	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		-			2.727,86	2.727,86	2.727,86	2.727,86	2.727,86	2.727,86
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	P		100%						
		R		0%						
		%	TOTAL ITEM	R\$ 611.581,80	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		-			152.895,45	152.895,45	152.895,45	152.895,45	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO	P		100%						
		R		0%						
		%	TOTAL ITEM	R\$ 733.778,09				50,00%	50,00%	
		-			-	-	-	366.889,05	366.889,05	-
5	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO	P		100%						
		R		0%						
		%	TOTAL ITEM	R\$ 6.237.661,56	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
		-			1.871.298,47	1.871.298,47	1.247.532,31	1.247.532,31	-	-
6	RECAPEAMENTO VIÁRIO	P		100%						
		R		0%						
		%	TOTAL ITEM	R\$ 5.006.938,20				25,00%	25,00%	50,00%
		-			-	-	-	1.251.734,55	1.251.734,55	2.503.469,10
7	EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS, SARJETÕES E PASSEIO	P		100%						
		R		0%						
		%	TOTAL ITEM	R\$ 2.508.825,47	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		-			501.765,09	501.765,09	501.765,09	501.765,09	501.765,09	-
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	P		100%						
		R		0%						
		%	TOTAL ITEM	R\$ 602.508,72	50,00%	50,00%				
		-			301.254,36	301.254,36	-	-	-	-
9	POÇO DE VISITA E BOCO DE LOBO	P		100%						
		R		0%						
		%	R\$ 68,52	R\$ 16.040,57	50,00%	50,00%				
		-			8.020,29	8.020,29				
10	URBANISMO	P		100%						
		R		0%						
		%	TOTAL ITEM	R\$ 146.239,09			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		-			-	-	36.559,77	36.559,77	36.559,77	36.559,77
	Valores totais S/BDI		R\$ 15.939.295,78		2.864.801,90	2.844.464,46	1.947.983,44	3.566.607,03	2.166.179,27	2.549.259,68
	Valores totais C/BDI		R\$ 19.801.387,15		3.558.943,40	3.533.678,20	2.419.979,82	4.430.795,92	2.691.044,51	3.166.945,30
	Valores acumulados C/BDI				3.558.943,40	7.092.621,60	9.512.601,42	13.943.397,34	16.634.441,85	19.801.387,15

Legenda:

Planejado
Realizado