



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA



OBRA DE CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DA
RUA ALVORADA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Etapa	1º Mês 30	2º Mês 60	3º Mês 90	4ºMês	5ºMês	6ºMês	7ºMês	8ºMês	9ºMês	10ºMês	11ºMês	12ºMês	R\$	%
														DA ETAPA	DA ETAPA
1.1	CANTEIRO CENTRAL	R\$ 68.711,46												R\$ 68.711,46	1,37%
1.2	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	R\$ 5.734,17												R\$ 5.734,17	0,11%
1.3	CANALIZAÇÃO	R\$ 562.584,65	R\$ 562.584,65	R\$ 562.584,65	R\$ 562.584,65	R\$ 562.584,65	R\$ 562.584,65	R\$ 562.584,65	R\$ 562.584,65					R\$ 4.500.677,17	89,70%
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 110.544,47	R\$ 110.544,47	R\$ 110.544,47	R\$ 110.544,47	R\$ 442.177,88	8,81%
A	TOTAL SEM BDI	R\$ 637.030,28	R\$ 562.584,65	R\$ 562.584,65	R\$ 562.584,65	R\$ 562.584,65	R\$ 562.584,65	R\$ 562.584,65	R\$ 562.584,65	R\$ 110.544,47	R\$ 110.544,47	R\$ 110.544,47	R\$ 110.544,47	R\$ 5.017.300,68	100,00%
B	BDI														
	24,23%	R\$ 154.352,44	R\$ 136.314,26	R\$ 136.314,26	R\$ 136.314,26	R\$ 136.314,26	R\$ 136.314,26	R\$ 136.314,26	R\$ 136.314,26	R\$ 26.784,93	R\$ 26.784,93	R\$ 26.784,93	R\$ 26.784,93	R\$ 1.215.691,95	100,00%
A+B	(R\$) MENSAL COM BDI	R\$ 791.382,71	R\$ 698.898,91	R\$ 698.898,91	R\$ 698.898,91	R\$ 698.898,91	R\$ 698.898,91	R\$ 698.898,91	R\$ 698.898,91	R\$ 137.329,40	R\$ 137.329,40	R\$ 137.329,40	R\$ 137.329,40	VALOR TOTAL	
A+B	(R\$) ACUMULADO COM BDI	R\$ 791.382,71	R\$ 1.490.281,62	R\$ 2.189.180,52	R\$ 2.888.079,43	R\$ 3.586.978,34	R\$ 4.285.877,24	R\$ 4.984.776,15	R\$ 5.683.675,05	R\$ 5.821.004,45	R\$ 5.958.333,84	R\$ 6.095.663,24	R\$ 6.232.992,63	R\$ 6.232.992,63	
	% MENSAL	12,70%	23,91%	35,12%	46,34%	57,55%	68,76%	79,97%	91,19%	93,39%	95,59%	97,80%	100,00%		