

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**Plano de Aplicação FUMEFI 2022**

**Projeto: Duplicação da Avenida São Camilo do Município de Carapicuíba**

Descrição dos Serviços	Período de Execução: 6 meses						TOTAL (R\$)
	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 93,665.96						R\$ 93,665.96
2. SISTEMA DE DRENAGEM	R\$ 297,024.61	R\$ 297,024.61	R\$ 297,024.61	R\$ 297,024.61	R\$ 297,024.61		R\$ 1,485,123.04
3. PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1,486,646.86	R\$ 1,486,646.86	R\$ 1,486,646.86	R\$ 1,486,646.86	R\$ 1,486,646.86	R\$ 1,486,646.86	R\$ 8,919,881.14
4. TERRAPLENAGEM E CONTENÇÃO		R\$ 883,241.75	R\$ 883,241.75	R\$ 883,241.75			R\$ 2,649,725.25
5. CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 65,741.98	R\$ 65,741.98	R\$ 65,741.98	R\$ 65,741.98	R\$ 65,741.98	R\$ 65,741.98	R\$ 394,451.86
6. DETALHAMENTO DE PROJETOS	R\$ 36,158.09	R\$ 36,158.09	R\$ 36,158.09	R\$ 36,158.09	R\$ 36,158.09	R\$ 36,158.09	R\$ 216,948.52
Subtotal	R\$ 1,979,237.49	R\$ 2,768,813.28	R\$ 2,768,813.28	R\$ 2,768,813.28	R\$ 1,885,571.53	R\$ 1,588,546.92	R\$ 13,759,795.77
BDI	R\$ 494,809.37	R\$ 692,203.32	R\$ 692,203.32	R\$ 692,203.32	R\$ 471,392.88	R\$ 397,136.73	R\$ 3,439,948.93
PARTICIPAÇÃO PREFEITURA	R\$ 410,109.15	R\$ 573,713.69	R\$ 573,713.69	R\$ 573,713.69	R\$ 390,701.03	R\$ 329,155.86	R\$ 2,851,107.12
PARTICIPAÇÃO FUMEFI	R\$ 2,063,937.71	R\$ 2,887,302.90	R\$ 2,887,302.90	R\$ 2,887,302.90	R\$ 1,966,263.38	R\$ 1,656,527.78	R\$ 14,348,637.59
TOTAL GERAL	R\$ 2,474,046.86	R\$ 3,461,016.60	R\$ 3,461,016.60	R\$ 3,461,016.60	R\$ 2,356,964.41	R\$ 1,985,683.65	R\$ 17,199,744.71
TOTAL PERCENTUAL	14.38%	20.12%	20.12%	20.12%	13.70%	11.54%	100.00%

**Diorgens Godoi da Silva**  
Secretário Adjunto  
Engº Civil / CREA: 5069838630

<b>DESCRIÇÃO</b>
1º MEDIÇÃO
2º MEDIÇÃO
3º MEDIÇÃO
4º MEDIÇÃO
5º MEDIÇÃO
6º MEDIÇÃO
7º MEDIÇÃO
8º MEDIÇÃO
9º MEDIÇÃO
10º MEDIÇÃO

<b>VALOR LIBERADO</b>
R\$ 101,293.19
R\$ 207,613.58
R\$ 700,013.28
R\$ 209,038.06
R\$ 67,607.71
R\$ 3,665.02
R\$ 403,737.06
R\$ 274,988.22
R\$ 54,756.32
R\$ 462,547.40

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19x19x39 cm - classe c	m <sup>2</sup>	321.20
Execução de mureta guia para contenção/fundação com 30 cm de espessura	m	415.17
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm.	m <sup>2</sup>	1,234.29
Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	m <sup>2</sup>	5572.34
Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10 cm, espessura 6 cm. AF_	m <sup>2</sup>	606.55

<b>50%</b>
160.60
207.59
617.15
2786.17
303.28
0