



**CIDADE DE
CARAPICUÍBA**

Objeto: Reforma e Ampliação do Campo de Futebol no Parque Planalto
Recurso: Próprio

**TABELA DE REFERÊNCIA
(SEM DESONERAÇÃO)**

SINAPI	04/24
CDHU	193
SIURB	01/24
FDE	04/24
BDI 24,23%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	P		100%		-								
		R		0%										
		%	106.223,76	3,06%	100,00%									
		-			106.223,76									
2	VESTIÁRIO - FUNDAÇÃO	P		100%										
		R		0%										
		%	75.031,60	2,16%	40,00%	60,00%								
		-			30.012,64	45.018,96								
3	VESTIÁRIO - SUPERESTRUTURA	P		100%										
		R		0%										
		%	229.750,18	6,63%			30,00%	30,00%	40,00%					
		-			-	-	68.925,05	68.925,05	91.900,07					
4	VESTIÁRIO - VEDACÕES	P		100%										
		R		0%										
		%	200.211,71	5,77%					50,00%	50,00%				
		-			-	-	-	-	100.105,86	100.105,86				
5	VESTIÁRIO - PISO	P		100%										
		R		0%										
		%	76.552,13	2,21%								100,00%		
		-			-	-	-	-	-	-	76.552,13			
6	VESTIÁRIO - ESQUADRIAS	P		100%										
		R		0%										
		%	47.666,27	1,37%							100,00%			
		-			-	-	-	-	-	-	47.666,27			
7	VESTIÁRIO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	P		100%										
		R		0%										
		%	72.578,23	2,09%								50,00%	50,00%	
		-			-	-	-	-	-	-	-	36.289,11	36.289,11	
8	VESTIÁRIO - ELÉTRICA	P		100%										
		R		0%										
		%	31.469,61	0,91%								50,00%	50,00%	
		-			-	-	-	-	-	-	-	15.734,81	15.734,81	
9	VESTIÁRIO - ENTRADA DE ENERGIA	P		100%										
		R		0%										
		%	39.245,01	1,13%							100,00%			
		-			-	-	-	-	-	-	39.245,01			
10	COBERTURA VESTIÁRIO	P		100%										
		R		0%										
		%	46.620,33	1,34%							100,00%			
		-			-	-	-	-	-	-	46.620,33			
11	CAMPO - ILUMINAÇÃO	P		100%										
		R		0%										
		%	96.569,71	2,79%	20,00%	40,00%	40,00%							
		-			19.313,94	38.627,89	38.627,89							
12	ALAMBRADO DE FECHAMENTO DO CAMPO	P		100%										
		R		0%										
		%	455.854,66	13,15%							40,00%	30,00%	30,00%	
		-			-	-	-	-	-	-	182.341,86	136.756,40	136.756,40	
13	GRADIL DE FECHAMENTO	P		100%										
		R		0%										
		%	104.139,11	3,00%					30,00%	70,00%				
		-			-	-	-	-	31.241,73	72.897,38				
14	DRENAGEM / CAMPO	P		100%										
		R		0%										
		%	1.560.154,06	44,99%	30,00%	30,00%	40,00%							
		-			468.046,22	468.046,22	624.061,63							
15	DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO ROTA ACESSIVEL/PASSEIO E ARQUIBANCADA	P		100%										
		R		0%										
		%	319.789,20	9,22%								20,00%	20,00%	30,00%
		-			-	-	-	-	-	-	-	63.957,84	63.957,84	95.936,76
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	P		100%										
		R		0%										
		%	5.595,67	0,16%										100,00%
		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.595,67
Valores totais S/BDI			3.467.451,26		623.596,56	551.693,06	731.614,57	100.166,79	264.903,31	415.979,33	329.290,29	252.738,16	95.936,76	101.532,43
Valores totais C/BDI			4.307.614,69		774.694,00	685.368,29	908.884,77	124.437,20	329.089,38	516.771,13	409.077,33	313.976,61	119.182,24	126.133,74
Valores acumulados C/BDI					774.694,00	1.460.062,30	2.368.947,07	2.493.384,27	2.822.473,65	3.339.244,78	3.748.322,11	4.062.298,72	4.181.480,95	4.307.614,69

Legenda:

Planejado
Realizado