



OBJETO:AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO TEATRO DO CEAAC ARGEU NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
RECURSO: PRÓPRIO
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 860 - COHAB V - CARAPICUÍBA/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
Descrição dos Serviços	Período de Execução: 2 meses		TOTAL (R\$)
	1ºMÊS	2ºMÊS	
1. APARELHOS DE AR-CONDICIONADO		R\$ 91.836,57	R\$ 91.836,57
2. ELÉTRICA			R\$ 17.301,00
	R\$ 8.650,50	R\$ 8.650,50	
3. TUBO DE COBRE			R\$ 18.613,54
	R\$ 9.306,77	R\$ 9.306,77	
4. PROJETO EXECUTIVO E BASES			R\$ 4.794,64
	R\$ 4.794,64		
Subtotal	R\$ 22.751,91	R\$ 109.793,84	R\$ 132.545,75
BDI	R\$ 5.091,88	R\$ 24.571,86	R\$ 29.663,74
TOTAL GERAL	R\$ 27.843,79	R\$ 134.365,70	R\$ 162.209,49
TOTAL PERCENTUAL	17,17%	82,83%	
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO	17,17%	100,00%	

Felipe Cândido de Faria Moraes
CREA/SP 5071315059
Engenheiro Eletricista