



OBJETO : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO PARA COMPLEXO COM ESCOLA INFANTIL, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E TEATRO.

RECURSO: Próprio.

Tabelas de Referência SEM DESONERAÇÃO	
CDHU	mai/24
SIURBEDIF	jan/24
BDI 24,23%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	P							
		R							
		%			84,47%	3,89%	3,88%	3,88%	3,88%
		-	21.046,10	10,87%	17.777,64	818,69	816,59	816,59	816,59
2	SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO	P							
		R							
		%	3.104,11	1,60%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		-			-	776,03	776,03	776,03	776,03
3	COMBATE A INCÊNDIO	P							
		R							
		%	152.874,01	78,99%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		-			-	38.218,50	38.218,50	38.218,50	38.218,50
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	P							
		R							
		%	16.521,54	8,54%	50,00%	50,00%			
		-			8.260,77	8.260,77			
	Valores totais S/BDI		193.545,76	80,50%	26.038,41	48.073,99	39.811,12	39.811,12	39.811,12
	Valores totais C/BDI		240.441,90	100,00%	32.347,52	59.722,32	49.457,35	49.457,35	49.457,35
	Valores acumulados C/BDI				32.347,52	92.069,84	141.527,19	190.984,54	240.441,90

Legenda:
 Planejado
 Realizado

FABIO NAVARRO SILVA - Eng. Civil - CREA - SP 5070411700
 Pref.Munic. CARAPICUÍBA - Secretaria de Desenvolvimento Urbano